

[illegible]

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***						Различные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка выполнения качества и количества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План		Факт за I кв. г.	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Источники средств	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение и/или фактического объема фактически оказанных услуг по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Факт за I кв. 2020 года		
				План	Факт за I кв. 2020 г.			Капитальные	Прочие				Факт	Ожид. на аналогичный период прошлого года			План	Факт за I кв. 2020 года	Факт	Ожид. на аналогичный период 2020 года	Факт	Ожид. на аналогичный период 2020 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.1.4		Капитальный ремонт ТП-150 ст. №7 за №32, рег. №4-237 (Типовой ремонт. Ремонт барабана и сушки котла)	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.			4 777	4 273	-505	Утвержденного графика ремонта														
3.1.5		Капитальный ремонт ТП-160/1000 М ст. №9 за №658, рег. №4-409А (Типовой ремонт. Сверхнапорный ремонт. Замена задвижки №19Б, замена ГПК (контрольный))	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.			11 716	0	-11 716															
3.1.6		Капитальный ремонт ТП-160/1000 М ст. №10 за №688, рег. №4-428А (Типовой ремонт. Сверхнапорный ремонт. Замена задвижки №19Б, замена ГПК (контрольный))	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.			4 793	926	-3 867															
3.2		Капитальные ремонты трубопроводов	тыс. тенге					141 375	0	-141 375															
3.2.3		Сетевой трубопровод горячего водоснабжения (капитальный ремонт сетевых трубопроводов обмотки воды II-теплого выхода М-3 Ду1000мм L-466м)	тыс. тенге	460 метров	460 метров			141 375	0	-141 375	Текущие процедуры														
3.4		Бойлеры	тыс. тенге					45 327	0	-45 327															
3.4.1		Типовой бойлер ВДВ-2 ПКСБ-500-14-23 ст. №3 за №6596	тыс. тенге					45 327	0	-45 327	Текущие процедуры														
3.5		Воздуоочиститель котла	тыс. тенге					18 477	90	-18 387															
3.5.1		Воздуоочиститель котла ст. №2 за №688, рег. №4-1020/А (Типовой. Сверхнапорный. Итого топление и замена верхних и нижних кол-ров фрон. защитного бокса правого, левого)	тыс. тенге	1 шт.	1 шт.			18 477	90	-18 387	Ремонтная компания согласно утвержденному графику ремонта														
		Итого инвестиций	тыс. тенге					1 523 315	10 216	-1 513 099															

Кирица Г. Ж.

Управляющий директор по инвестициям