

Информация субъекта государственной компании об исполнении инвестиционных программ (проектов) за 2 полугодие 2015 года АО «Актюбск ГЭН» - производственное предприятие АО «Актюбская государственная компания» код Инвестиционная программа утверждена 26.10.2014 года №2-ОД

№ п/п	Наименование регулируемых услуг компаний, входящих в состав обслуживаемой территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг (топливо, работ)	Отчет о прибылях и убытках**		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях в рамках финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о совокупности фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с помесячными, утверждаемыми в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждаемой инвестиционной программе (проекте)											
				план	факт		Факт	Отчет о выполнении	Зачисленные средства	Выделенные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта)	Снижение затрат (фактическое) по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта)	Снижение затрат (бюджетное) по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проекта)		факт 1	факт 2									
1		Капитальный ремонт зданий и сооружений	тыс. тенге	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2.3								28 667	22 294	6 373		0	22 294	0	0											
2.2.1		Ремонт зданий и сооружений (Ремонт наружных стен и замена окон здания БК)	тыс. тенге					14 228	7 855	6 373	Не полное исполнение связано с объектовыми причинами в период 2015 года.	0	7 855	0	0											
2.2.2		Ремонт зданий и сооружений (Замена остоющих балок и ремонт наружных стен, металлоконструкций)	тыс. тенге					14 439	14 439	0	Выполнение в полном объеме	0	14 439	0	0											
		Итого инвестиций:	тыс. тенге					282 387	69 929	-182 459		11 792	88 137	0	0											

Председатель Правления

Заместитель Председателя правления по экономике и финансам

Николаева Г.Ю.
Киркина Г.Ж.
Тел.: 941-212



Муамедгалиев Р.Л.

Туйтебаев С.К.